



محضر اجتماع

موضوع الاجتماع	بخصوص تشكيل اللجنة رقم ١٤٤٣٣٤ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ للوقوف على مشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات شركة بناء الجزيرة للمقاولات واعداد تقرير فني يتضمن الحلول والمعالجات لمشاكل المشروع ووضع التوصيات المناسبة لدفع العمل بالمشروع ليتم استلامه والاستفادة منه.
تاريخ الاجتماع	يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ
مكان الاجتماع	موقع مشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي بنات شركة بناء الجزيرة للمقاولات بمحافظة وادي الدواسر

الاعضاء

١	م/ بحير عبد الرحمن البجير	مندوب وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
٢	م/ ريان حسين الغامدي	مندوب وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
٣	م/ فهد عايد المدرع	مدير إدارة شؤون المباني
٤	م/ صالح عبد العزيز الخنين	المقاول ومدير عام الشركة
٥	م/ محمد حمد	مهندس الكهرباء الاستشاري
٦	م/ محمد سيد احمد	مهندس المدني الاستشاري
٧	م/ محمد أسامة	مهندس المشروع
٨	م/ عبد المجيد مرسى	مهندس الكهرباء بالمشروع



الرقم: _____

التاريخ: _____

المشروعات: _____

التوصيات

- ١- تقديم جدول الحصر والزيادات والوفورات خلال ٥ أيام.
- ٢- تقديم شهادات اختبار القواطع من ١٦٠٠ امبير الى ١٢٥٠ امبير معتمدة من قبل المصنع.
- ٣- البدء بتنفيذ الكيابل (الثرمو بلاستيك) لمبنى الابتدائي والابتدائي تحفيظ طبقا لما تم تنفيذه بمبنى الثانوي والمتوسط مع متابعة رفع الاعتماد والحصر.
- ٤- تنفيذ المظلات طبقا للمخططات المعتمدة.
- ٥- دفع الفاتورة لشركة الكهرباء بإيصال التيار بعد تقديم شهادات اختبار القواطع من المقاول.
- ٦- الرفع بالبنود المستحقة للاعتماد من أصحاب الصلاحية.
- ٧- تنفيذ الاعمال المذكورة أعلاه خلال ٤٥ يوم.

وعلى ذلك جرى التوقيع
والله الموفق
الأعضاء

مهندس الكهرباء للمقاول

م / عبد المجيد مرسى

مهندس المقاول المدني

م / محمد أسامة

مهندس المدني الاستشاري

م / محمد سيد احمد

مهندس الكهرباء الاستشاري

م / محمد حمد

مندوب وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

م / بحير عبد الرحمن البجير

مندوب وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

م / ريان حسين الغامدي

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد عابد المذيع

المقاول

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

